

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-24)

Budget : Development
ADP Allocation: 20500.00 Lac Taka

Ministry/Division : Power Division, Ministry of Power, Energy & Mineral Sources.
Agency : Bangladesh Power Development Board
Procuring Entity Name & Code : Power Distribution System Development Project, Cumilla Zone.
Project name & Code : Power Distribution System Development Project, Cumilla Zone.

প্যাকেজ নং	এপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুসন্ধানকারী সীমিতকর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	NOA ইস্যু	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির শর্তসমূহের সময়কাল (দিন)	চুক্তির মেয়াদকাল (দিন)	মন্তব্য
১	প্যাকেজ-১ (GD) (GD-১)	৩	৪	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
লট-১	ভিজাইন, উৎপাদন, সরবরাহ, পূর্তকাজসহ স্থাপন, টেন্ডিং ও কমিশনিং এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজে নতুন এআইএস উপক্রেতৃ ও এআইএস আপপ্রোভেন টার্নিকি ডিভিডে সম্পাদন করা (৫ টি এআইএস নতুন এবং ৪ টি এআইএস আপপ্রোভেন) (১টি উপক্রেতৃর বে এরটেনশান সহ)	সংখ্যা	১	৩টিম (৩০০কি)	সিনিজিপি	ফিওবি	৭৩৬৪.১৯	পরিকল্পিত সময়	২৩/০২/২০২৪	৬/০৩/২০২৯	৪/০৩/২০২৯	১/০৪/২০২৯	১৪/০৪/২০২৯	১৯/০৪/২০২৯	১৯/০৪/২০২৯	১৯/০৪/২০২৯	চলমান
লট-২	ভিজাইন, উৎপাদন, সরবরাহ, পূর্তকাজসহ স্থাপন, টেন্ডিং ও কমিশনিং এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজে নতুন উপক্রেতৃ টার্নিকি ডিভিডে সম্পাদন করা (৬ টি এআইএস নতুন এবং ২ টি এআইএস নতুন)	সংখ্যা	৮	৩টিম (৩০০কি)	সিনিজিপি	ফিওবি	১১৩১৪.৫৫	পরিকল্পিত সময়	১২/০২/২০২৩	২৩/০৩/২০২৩	২৯/০৩/২০২৩	২৬/০৪/২০২৩	১৬/০৪/২০২৩	২০/০৪/২০২৩	২২/০৪/২০২৩	২২/০৪/২০২৩	চলমান
লট-৩	ভিজাইন, উৎপাদন, সরবরাহ, পূর্তকাজসহ স্থাপন, টেন্ডিং ও কমিশনিং এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজে এমডিএ ভিজাইএস আপপ্রোভেন টার্নিকি ডিভিডে সম্পাদন করা	সংখ্যা	৮	৩টিম (৩০০কি)	সিনিজিপি	ফিওবি	১৫৫২৮.৯৩	পরিকল্পিত সময়	১৪/০২/২০২৯	১৪/০২/২০২৯	১০/০২/২০২৯	১২/০৩/২০২৯	১৯/০৩/২০২৯	১৯/০৩/২০২৯	১৯/০৩/২০২৯	১৯/০৩/২০২৯	চলমান
লট-৪	ভিজাইন, উৎপাদন, সরবরাহ, পূর্তকাজসহ স্থাপন, টেন্ডিং ও কমিশনিং এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজে ১ টি এআইএস নতুন, ৩ টি এআইএস আপপ্রোভেন এবং ৩ টি ভিজাইএস আপপ্রোভেন টার্নিকি ডিভিডে সম্পাদন করা	সংখ্যা	৭	৩টিম (৩০০কি)	সিনিজিপি	ফিওবি	১১৭১৬.৫৭	পরিকল্পিত সময়	১/০৭/২০২১	২৩/০৭/২০২১	১৩/০৮/২০২১	১১/১১/২০২১	১৮/১১/২০২১	১৯/১১/২০২১	১৯/১১/২০২১	১৯/১১/২০২১	চলমান
						মোট	৪৩২২৩.২৫										

(Handwritten signatures and marks)

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-24)

Budget : Development

Ministry/Division : Power Division, Ministry of Power, Energy & Mineral Sources.

Agency : Bangladesh Power Development Board

Procuring Entity Name & Code : Power Distribution System Development Project, Cumilla Zone.

Project Name & Code : Power Distribution System Development Project, Cumilla Zone.

প্যাকেজ নং	এপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (বাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লাক টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	সরপত্র অনুমোদন	NOA ইস্যু	চুক্তি সাক্ষর	চুক্তি সাক্ষর সময়কাল	চুক্তির মেয়াদকাল	মতব্য
১	প্যাকেজ-২ (WD)	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
সিট-১	বিবিবি-৩, কুমিল্লা এর আওতাধীন প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ	বর্গ মি:	৩৭০	ওপেন	বিপিডিবি	জিএইচ	২৪২.৮১	পরিকল্পিত সময়	২০/০৭/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	২৪/০৮/২০২৩	৩১/০৮/২০২৩	০১/০৯/২০২৩	২৮/০৯/২০২৩	১০	৬ মাস	চলমান
সিট-২	বিবিবি-৩, কুমিল্লা এর আওতাধীন ড্রামটোয় নির্মাণ	বর্গ মি:	৮২৫	ওপেন	বিপিডিবি	জিএইচ	২৮২.০৯	পরিকল্পিত সময়	২০/০৭/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	৩১/০৮/২০২৩	০১/০৯/২০২৩	০১/০৯/২০২৩	২৮/০৯/২০২৩	১০	৬ মাস	চলমান
সিট-৩	প্যাকেজ-৪ (WD)					সেট	৪২৪.২০	প্রকৃত সময়									
সিট-১	বিবিবি, দৌলতপুর এর আওতাধীন অফিস ভবন নির্মাণ	বর্গ মি:	৫৫০	ওপেন	বিপিডিবি	জিএইচ	৫৭৭.৮৫	পরিকল্পিত সময়	১৭/০৬/২০২৩	৮/০৭/২০২৩	২২/০৭/২০২৩	২৯/০৭/২০২৩	০৮/০৮/২০২৩	২২/০৮/২০২৩	১০	৬ মাস	চলমান
সিট-২	প্যাকেজ-৫ (WD)						১৭৭.৮৪	প্রকৃত সময়									
সিট-১	বিবিবি, রাকবাবদিয়া এর আওতাধীন স্টোর নির্মাণ (গোডাউন)	বর্গ মি:	২৭৫	ওপেন	বিপিডিবি	জিএইচ	১২২.০০	পরিকল্পিত সময়	২০/০৭/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	২০/০৮/২০২৩	২০/০৮/২০২৩	২৭/০৮/২০২৩	০৮/০৯/২০২৩	১০	৬ মাস	চলমান
সিট-২	বিবিবি, আমশুল্ল এর আওতাধীন অফিস ভবন, বাউচারী ওয়াশ, মাল ও রাস্তা নির্মাণ	বর্গ মি/RM/	৫৫০, ২৭৫ ও ৫০০	ওপেন	বিপিডিবি	জিএইচ	৫২০.০০	পরিকল্পিত সময়	২০/০৭/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	২০/০৮/২০২৩	২০/০৮/২০২৩	২৭/০৮/২০২৩	০৮/০৯/২০২৩	১০	৬ মাস	চলমান
সিট-১	প্যাকেজ-৭(WD)					সেট	৬৪২.০০	প্রকৃত সময়									
সিট-১	বিবিবি-৩, কুমিল্লা এর আওতাধীন অফিস ভবন নির্মাণ (বিবি, সেন্টা ইন্ডেস্ট্রিয়াল)	বর্গ মি:	৫৫০	ওপেন	বিপিডিবি	জিএইচ	২৭৭.৫৮	পরিকল্পিত সময়	২০/০৭/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	২৪/০৮/২০২৩	৩১/০৮/২০২৩	০১/০৯/২০২৩	২৪/০৯/২০২৩	১০	৬ মাস	চলমান
							২৭৭.৫৮	প্রকৃত সময়									

(Handwritten signatures and initials)

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-24)

Ministry/Division : Power Division, Ministry of Power, Energy & Mineral Sources.

Budget : Development

Agency : Bangladesh Power Development Board

Procuring Entity Name & Code : Power Distribution System Development Project, Cumilla Zone.

Project name & Code : Power Distribution System Development Project, Cumilla Zone.

প্যাকেজ নং	এপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের ছবি প্যাকেজের বর্ণনা (সেবা)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ	EOI আহ্বান	ইস্যু RFP	কারিগরি প্রস্তাব খোলা	কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়ন	আর্থিক প্রস্তাব খোলা এবং মূল্যায়ন	যৌগিক নিম্ন	প্রস্তাব অনুমোদন	NOA ইস্যু	চুক্তি স্বাক্ষর	মোট চুক্তি স্বাক্ষরের সময়কাল	চুক্তির মেয়াদকাল	সহায়	
																					১
কস-১ (সেবার)	পারামর্শ সেবা (কেন্দ্রীয়, উপকেন্দ্রীয়)	একক	১১০	বিদ্যমান	বিপণিত	কমার্শ	১৪১.৩৬	পরিষ্কৃত সময়	৩০/০৬/২০২৩	১১/০৬/২০২৩	১৮/০৬/২০২৩	১৭/০৬/২০২৩	২৩/০৬/২০২৩	২৬/০৬/২০২৩	০৮/০৬/২০২৩	০৮/০৬/২০২৩	০৮/০৬/২০২৩	০৮/০৬/২০২৩	১৮০	০৮ মাস	৮মাস
কস-২ (সেবার)	পারামর্শ সেবা (স্থানীয়, সাইন)	একক	১৬০	বিদ্যমান	বিপণিত	কমার্শ	২৭৩.০৮	পরিষ্কৃত সময়	৩০/০৬/২০২৩	১১/০৬/২০২৩	১৮/০৬/২০২৩	১৭/০৬/২০২৩	২৩/০৬/২০২৩	২৬/০৬/২০২৩	০৮/০৬/২০২৩	০৮/০৬/২০২৩	০৮/০৬/২০২৩	০৮/০৬/২০২৩	১৮০	০৮ মাস	৮মাস
		১১০				৪১৪.৪৪															

পণ্য	৪১,৪৪৬.২০
কাজ	৯,৩৫৫.৮২
সেবা	৪১৪.৯৪
মোট	৫১,২১৬.৯৬

০৭.০৭.২০২৩
Assistant Director (Accounts)
PDSDP, Cumilla Zone
BPDB

০৭.০৭.২০২৩
Executive Engineer
PDSDP, Cumilla Zone
BPDB

০৭.০৭.২০২৩
Deputy Project Director
PDSDP, Cumilla Zone
BPDB

০৭.০৭.২০২৩
Member, Distribution
BPDB, Dhaka.