

# Annual Procurement Plan (APP) for 2023-24 (Establishment)

Ministry / Division : Power Division  
 Agency : Bangladesh Power Development Board  
 Procuring Entity: Bangladesh Power Development Board  
 Project / Program : Shahjibazar-100 MW Gas Turbine Power Plant Project.

Package No.	Description of Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving authority	Source of Fund	Estimated Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise PQ (if Applicable)	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1																	
GD1	শাহজিবার ১০০ মেগাওয়াট গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের বিদ্যুৎ বরফত গাড়ী নির্মাণের জন্য ১১-১৩১৮ এর উপর ডিবি ও অন্যান্য মাসামূল্য ক্রয়	Lot	4	RFQ	Project Director (SE)	Revenue Budget, BPDB	100,000.00	Planned Dates 9 Actual Dates	N/A	2/7/2023 0	9/7/2023 7	9/7/2023 0	13/7/2023 4	17/7/2023 4	23/7/2023 6	21 days	18 1 (one) month
GD2	শাহজিবার ১০০ মেগাওয়াট গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের বিদ্যুৎ বরফত গাড়ী নির্মাণের জন্য ১১-১৩১৮ এর উপর ডিবি ও অন্যান্য মাসামূল্য ক্রয়	Lot	1	RFQ	Project Director (SE)	Revenue Budget, BPDB	100,000.00	Planned Dates 9 Actual Dates	N/A	1/8/2023 0	8/8/2023 7	8/8/2023 0	13/8/2023 5	16/8/2023 3	22/8/2023 6	21 days	1 (one) month
GD3	Fuel for Vehicles	Lot	1	DPM	Project Director	Revenue Budget, BPDB	450,000.00	Planned Dates 9 Actual Dates	N/A	01/07/23					30/06/24		1 (one) year
GD4	শাহজিবার ১০০ মেগাওয়াট গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের বিদ্যুৎ বরফত গাড়ী নির্মাণের জন্য ১১-১৩১৮ এর উপর ডিবি ও অন্যান্য মাসামূল্য ক্রয়	Lot	1	RFQ	Project Director (SE)	Revenue Budget, BPDB	100,000.00	Planned Dates 9 Actual Dates	N/A	3/9/2023 0	10/9/2023 7	10/9/2023 0	13/9/2023 3	18/9/2023 5	24/9/2023 6	21 days	1 (one) month
	Sub-Total -A (GDI - GD4)						750,000.00										

স্বাক্ষরিত  
 ২৪/০৬/২০২৩

(মোহাম্মদ এয়াফমুল হক)  
 আইডি নং-০১-১৩৭  
 নির্বাহী প্রকৌশলী  
 শাহজিবার ১০০ মেগাওয়াট  
 বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প  
 শাহজিবার, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত  
 ২৪/০৬/২৩

(আঃ মাসুদ ও বায়দুদা)  
 পরিচিতি নং-১-০১০০  
 প্রধান প্রকৌশলী  
 বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ  
 শাহজিবার, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত  
 ২৪/০৬/২৩

আঃ মাসুদ  
 নির্বাহী প্রকৌশলী (সিআর)  
 শাহজিবার ১০০ মেগাওয়াট  
 বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প  
 শাহজিবার, ঢাকা।



**Annual Procurement Plan (APP) for 2023-24 (Establishment)**

Industry / Division : Power Division  
 Agency : Bangladesh Power Development Board  
 Procuring Entity: Bangladesh Power Development Board  
 Project / Program: Shahjibazar 100 MW Gas Turbine Power Plant Project.

Package No.	Description of Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving authority	Source of Fund	Estimated Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise PQ (if Applicable)	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
WD1	শাহজীবাজার ১০০ মেগাওয়াট গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের জন্য আউট-সোর্সিং এর মাধ্যমে ২(দুই) কল গাড়ীচালক ও ১ (এক) কল অফিস সহায়ক সরবরাহ সেওয়া কাজ	Lot	4	RFQ	Member (P & D)	Revenue Budget, BPDB	500,000.00	9	N/A	07/06/23	14/06/2023	14/06/2023	17/06/2023	20/06/23	27/06/23	20 days	31/12/2023 6 (six) months	
WD2	শাহজীবাজার ১০০ মেগাওয়াট গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের বিপরীতে ব্যবহৃত গাড়ী নং-৩৯৮৯ (যেটি-১) ১১-১৬৯৮ এর মেয়ামত ও সংরক্ষণ কাজ	Lot	1	RFQ	Chief Engineer	Revenue Budget, BPDB	150,000.00	9	N/A	28/2/2023	9/8/2023	9/8/2023	13/08/2023	17/08/2023	23/08/2023	21 days	1 (one) month	
WD3	শাহজীবাজার ১০০ মেগাওয়াট গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের বিপরীতে ব্যবহৃত গাড়ী নং-৩৯৮৯ (যেটি-১) ১০-১১৬৯ এর মেয়ামত ও সংরক্ষণ কাজ	Lot	1	RFQ	Chief Engineer	Revenue Budget, BPDB	150,000.00	9	N/A	3/9/2023	10/9/2023	10/9/2023	14/09/2023	18/09/2023	24/09/2023	21 days	1 (one) month	
	<b>Sub-Total-B (WD1-WD3)</b>						<b>800,000.00</b>											
	<b>Grand Total (A+B)</b>						<b>1,550,000.00</b>											

**In Word : Fifteen Lac Fifty Thousand Taka only.**

২৮/০৯/২০২৩  
 মোহাম্মদ এরাফাতুল হক  
 অফিস নং-০১-১৩০৭  
 শাহজীবাজার ১০০ মেগাওয়াট গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের  
 ১০০ মেগাওয়াট গ্যাস টারবাইন প্রকল্পের  
 ১০০ মেগাওয়াট গ্যাস টারবাইন প্রকল্পের  
 ১০০ মেগাওয়াট গ্যাস টারবাইন প্রকল্পের

২৮/০৯/২০২৩  
 মোহাম্মদ এরাফাতুল হক  
 অফিস নং-০১-১৩০৭  
 শাহজীবাজার ১০০ মেগাওয়াট গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের  
 ১০০ মেগাওয়াট গ্যাস টারবাইন প্রকল্পের  
 ১০০ মেগাওয়াট গ্যাস টারবাইন প্রকল্পের

১১/১১/২৩  
 ১৯.০০.২০২৩  
 (এ কে এফ) সফিকুজ্জামিন আহমেদ  
 অফিস নং-১-১২৯৮  
 প্রকল্প পরিচালক (তত্ত্বাবধায়ক) (সি-১)  
 শাহজীবাজার ১০০ মেগাওয়াট গ্যাস টারবাইন  
 বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প  
 বিউএ, ঢাকা।

২৪/০৯/২৩  
 (আ) ন ম ওবায়দুল্লাহ  
 পরিচালিত নং-১-০১৩০৫  
 প্রধান প্রকৌশলী  
 বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ  
 বিভাগ, ঢাকা।