ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2022-23)

Ministry/Division : Power Division, Ministrry of Power, Energy & Mineral Sources.
Agency : Bangladesh Power Development Board
Procuring Entity Name & Code : Power Distribution System Development Project, Cumilla Zone.
Project name & Code : Power Distribution System Development Project, Cumilla Zone.

Budget : Development
ADP Allocation: 28000.00 Lac Taka

প্যাকেজ নং	এপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	NOA ইস্যু	চুক্তি সাক্ষর	মোট চুক্তি স্বাক্ষরের সময়কাল (দিন)	চুক্তির মেয়াদকাল (দিন)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
প্যাকেজ-১ (GD) (GD-১)																	
লট-১	ডিজাইন, উৎপাদন, সরবরাহ, পূর্তকাজসহ স্থাপন, টেস্টিং ও কমিশনিং এবং অন্যান্য আনুসাগিক কাজে নতুন এআইএস উপকেন্দ্র ও এআইএস আপগ্রেডেশন টার্নকি ভিত্তিতে সম্পাদন করা (৫ টি এআইএস নতুন এবং ৪ টি এআইএস আপগ্রেডেশন) (১টি উপকেন্দ্রের বে এক্সটেনশান সহ)	সংখ্যা	৯	ওটিএম (আইসিটি)	সিসিজিপি	জিওবি	৭৩৬৪.১৯	পরিকল্পিত সময়	২৩/১২/২০১৮	৬/০৩/২০১৯	৪/০৭/২০১৯	১/০৮/২০১৯	৮/০৮/২০১৯	৫/০৯/২০১৯			চলমান
								পরিকল্পিত দিন	০	৭৩	১২০	২৮	৭	২৮	২৫৬	৫৪০	
								প্রকৃত সময়	২৩/১২/২০১৮	৬/০৩/২০১৯			২৪/১১/২০১৯	২৯/০৬/২০২০			
লট-২	ডিজাইন, উৎপাদন, সরবরাহ, পূর্তকাজসহ স্থাপন, টেস্টিং ও কমিশনিং এবং অন্যান্য আনুসাগিক কাজে নতুন উপকেন্দ্র টার্নকি ভিত্তিতে সম্পাদন করা (৬ টি এআইএস নতুন, ২ টি জিআইএস নতুন এবং ২টি উপকেন্দ্রের বে এক্সটেনশান সহ)	সংখ্যা	৮	ওটিএম (আইসিটি)	সিসিজিপি	জিওবি	১১৩১৪.১৫	পরিকল্পিত সময়	১২/০২/২০২০	২৮/০৩/২০২০	২৭/০৫/২০২০	২৪/০৬/২০২০	১/০৭/২০২০	২৯/০৭/২০২০			চলমান
								পরিকল্পিত দিন	০	৪৫	৬০	২৮	৭	২৮	১৬৮	৫৪০	
								প্রকৃত সময়	১৪/০২/২০২০	২৩/০৬/২০২০	৩/০৩/২০২১						
লট-৩	ডিজাইন, উৎপাদন, সরবরাহ, পূর্তকাজসহ স্থাপন, টেস্টিং ও কমিশনিং এবং অন্যান্য আনুসাগিক কাজে এমভিএ জিআইএস আপগ্রেডেশন টার্নকি ভিত্তিতে সম্পাদন করা	সংখ্যা	৮	ওটিএম (আইসিটি)	সিসিজিপি	জিওবি	১৫৫৯৮.৯৩	পরিকল্পিত সময়	১৪/১০/২০১৯	১৫/১২/২০১৯	১৩/০২/২০২০	১২/০৩/২০২০	১৯/০৩/২০২০	১৬/০৪/২০২০			চলমান
								পরিকল্পিত দিন	০	৬২	৬০	২৮	৭	২৮	১৮৫	৫৪০	
								প্রকৃত সময়	১৭/১০/২০১৯	১৪/০১/২০২০				১/০৪/২০২১			
লট-৪	ডিজাইন, উৎপাদন, সরবরাহ, পূর্তকাজসহ স্থাপন, টেস্টিং ও কমিশনিং এবং অন্যান্য আনুসাগিক কাজে ১ টি এআইএস নতুন, ৩ টি এআইএস আপগ্রেডেশন এবং ৩ টি জিআইএস আপগ্রেডেশন টার্নকি ভিত্তিতে সম্পাদন করা	সংখ্যা	৭	ওটিএম (আইসিটি)	সিসিজিপি	জিওবি	১২৭১৬.৫৭	পরিকল্পিত সময়	১/০৭/২০২১	১৫/০৮/২০২১	১৪/১০/২০২১	১১/১১/২০২১	১৮/১১/২০২১	১৬/১২/২০২১			চলমান
								পরিকল্পিত দিন	০	৪৫	৬০	২৮	৭	২৮	১৬৮	৫৪০	
								প্রকৃত সময়	৩০/০৬/২০২১	২৫/০৮/২০২১	৭/০২/২০২২	১৬/০৬/২০২২					
						মোট	৪৬৯৯৩.৮৪										

জিডি-১৩																	
লট-১	Pole fittings for 11 kV Line	সেট	-	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	৯৮৬.২৪	পরিকল্পিত সময়	১৪/১০/২০২১	১১/১১/২০২১	১৬/১১/২০২১	১৯/১১/২০২১	২৬/১১/২০২১	২৪/১২/২০২১			চলমান
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	৭	৭	৭	২৮	৭৭	৬০	
								প্রকৃত সময়	৯/১১/২০২১	১৪/১২/২০২১	২৭/০৩/২০২২			১১/০৫/২০২২			
লট-২	Pole fittings for 0.4 kV Line	সেট	-	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	৬৩২.৯২	পরিকল্পিত সময়	১৪/১০/২০২১	১১/১১/২০২১	১৬/১১/২০২১	১৯/১১/২০২১	২৬/১১/২০২১	২৪/১২/২০২১			চলমান
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	৭	৭	৭	২৮	৭৭	৬০	
								প্রকৃত সময়	৯/১১/২০২১	১৪/১২/২০২১	২৭/০৩/২০২২			১১/০৫/২০২২			
জিডি-১৩ মোট							১৬১৯.১৬										
জিডি-১৪																	
লট-১	Guy Preform	সেট	-	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	২০৭.৮৫	পরিকল্পিত সময়	১৪/১০/২০২১	১১/১১/২০২১	১৬/১১/২০২১	১৯/১১/২০২১	২৬/১১/২০২১	২৪/১২/২০২১			চলমান
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	৭	৭	৭	২৮	৭৭	৬০	
								প্রকৃত সময়	৯/১১/২০২১	১৪/১২/২০২১	২৭/০৩/২০২২			৯/০৫/২০২২			
লট-২	Preform for WASP & ANT	সেট	-	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	২৬৪.৪১	পরিকল্পিত সময়	১৪/১০/২০২১	১১/১১/২০২১	১৬/১১/২০২১	১৯/১১/২০২১	২৬/১১/২০২১	২৪/১২/২০২১			চলমান
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	৭	৭	৭	২৮	৭৭	৬০	
								প্রকৃত সময়	৯/১১/২০২১	১৪/১২/২০২১	২৭/০৩/২০২২			৯/০৫/২০২২			
জিডি-১৪ মোট							৪৭২.২৬										
জিডি-১৫																	
লট-১	11 KV Pin Insulator with fittings & 0.4 KV Shackle Insulator	সেট	-	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	২৯৭.১২	পরিকল্পিত সময়	১৪/১০/২০২১	১১/১১/২০২১	১৬/১১/২০২১	১৯/১১/২০২১	২৬/১১/২০২১	২৪/১২/২০২১			চলমান
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	৭	৭	৭	২৮	৭৭	৬০	
								প্রকৃত সময়	৯/১১/২০২১	১৪/১২/২০২১				১১/০৫/২০২২			
লট-২	11 KV Disc Insulator With Fitting	সেট	-	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	৩১৮.৭৮	পরিকল্পিত সময়	১৪/১০/২০২১	১১/১১/২০২১	১৬/১১/২০২১	১৯/১১/২০২১	২৬/১১/২০২১	২৪/১২/২০২১			চলমান
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	৭	৭	৭	২৮	৭৭	৬০	
								প্রকৃত সময়	৯/১১/২০২১	১৪/১২/২০২১				১১/০৫/২০২২			
জিডি-১৫ মোট							৬১৫.৯০										
GD-৫৫																	
লট-২	১১/.৪ কেভি,২৫০ কেভিএ বিতরণ ট্রান্সফরমারের জন্য এমসিসিবি (বক্সসহ)	সংখ্যা	-	ওটিএম/e-GP	বিপিডিবি	জিওবি	১০৮.৩২	পরিকল্পিত সময়	২/৪/২০২১	৩০/০৪/২০২১	২০/০৫/২০২১	১০/০৬/২০২১	১৭/০৬/২০২১	১৫/০৭/২০২১			চলমান
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	২০	২১	৭	২৮	১০৪	১৫০	
								প্রকৃত সময়	২/৪/২০২১	৩০/৪/২০২১				১৫/০৯/২০২১			

GD-৬১																	
লট-২	১১/.৪ কেভি, ২০০ কেভিএ বিতরণ ট্রান্সফরমারের জন্য এমসিসিবি (বক্সসহ)	সংখ্যা	-	ওটিএম/e-GP	বিপিডিবি	জিওবি	১০৯.৩০	পরিকল্পিত সময়	২/৪/২০২১	৩০/০৪/২০২১	২০/০৫/২০২১	১০/০৬/২০২১	১৭/০৬/২০২১	১৫/০৭/২০২১			চলমান
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	২০	২১	৭	২৮	১০৪	১৫০	
								প্রকৃত সময়	২/৪/২০২১	৩০/৪/২০২১				১৫/০৯/২০২১			
GD-৬৩																	
লট-১	১১/.৪ কেভি, বিতরণ ট্রান্সফরমারের পুর্নবাসন/নবায়ন এর জন্য ডিওএফসি,লাইটনিং অ্যারেস্টার	সংখ্যা	-	ওটিএম/e-GP	বিপিডিবি	জিওবি	৪৮.৭৮	পরিকল্পিত সময়	২৫/০৮/২০২২	২২/০৯/২০২২	৬/১০/২০২২	২০/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	১০/১১/২০২২			
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	১৪	১৪	৭	১৪	৭৭	১৫০	
								প্রকৃত সময়									
লট-২	১১/.৪ কেভি, বিতরণ ট্রান্সফরমারের পুর্নবাসন/নবায়ন এর জন্য এমসিসিবি (বক্সসহ)	সংখ্যা	-	ওটিএম/e-GP	বিপিডিবি	জিওবি	৮৩.৯৩	পরিকল্পিত সময়	২/৪/২০২১	৩০/০৪/২০২১	১৪/০৫/২০২১	২৮/০৫/২০২১	০৪/০৬/২০২১	২৫/০৬/২০২১			চলমান
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	১৪	১৪	৭	২১	৮৪	১৫০	
								প্রকৃত সময়	২/৪/২০২১	৩০/৪/২০২১				১৬/০৯/২০২১			
লট-৩	১১/.৪ কেভি, বিতরণ ট্রান্সফরমারের পুর্নবাসন/নবায়ন এর জন্য টার্মিনাল লাগ, এইচ-টাইপ কানেক্টর ইত্যাদি	সংখ্যা	-	ওটিএম/e-GP	বিপিডিবি	জিওবি	২৬.৯৯	পরিকল্পিত সময়	২৫/০৮/২০২২	২২/০৯/২০২২	৬/১০/২০২২	২০/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	১০/১১/২০২২			
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	১৪	১৪	৭	১৪	৭৭	১৫০	
								প্রকৃত সময়									
লট-৪	১১/.৪ কেভি, বিতরণ ট্রান্সফরমারের পুর্নবাসন/নবায়ন এর জন্য পিভিসি কপার ক্যাবল	কি. মি.	২৭	ওটিএম/e-GP	বিপিডিবি	জিওবি	২৩৩.৬০	পরিকল্পিত সময়	২৫/০৮/২০২২	২২/০৯/২০২২	৬/১০/২০২২	২০/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	১৭/১১/২০২২			
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	১৪	১৪	৭	২১	৮৪	১৫০	
								প্রকৃত সময়									
							৩৯৩.৩০										
GD-৬৪	স্ক্যাডা	লট	১	ওটিএম (আইসিটি)	বিদ্যুৎখস	জিওবি	১৮৫৬.৬৯	পরিকল্পিত সময়	২৫/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২	১৩/১১/২০২২	২০/১১/২০২২	২৭/১১/২০২২	২৫/১২/২০২২			
								পরিকল্পিত দিন	০	৪৫	২১	১৪	৭	২৮	১১৫	১৫০	
								প্রকৃত সময়									
GD-৬৯	ডিজাইন, সরবরাহ, পরিবহন, পূর্তকাজসহ স্থাপন, টেস্টিং ও কমিশনিং এবং অন্যান্য আনুসাগিক কাজসহ চাঁদপুর জেলার ট্রাকঘাট এবং নীলগুদারাঘাট প্রান্তে ২ (দুই) টি সাসপেনশন টাইপ রিভার ক্রসিং টাওয়ার (৩৩ কেভি ডাবল সার্কিট লাইনসহ) নির্মান কাজ টার্নকি ভিত্তিতে সম্পাদন করা	লট	১	ওটিএম(NCT)	বিপিডিবি	জিওবি	৫০৪.৫৩	পরিকল্পিত সময়	২৫/০৭/২০২১	২২/০৮/২০২১	২৭/০৮/২০২১	৩০/০৮/২০২১	০৬/০৯/২০২১	০৪/১০/২০২১			চলমান
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	২১	৭	৭	২৮	৯১	১৫০	
								প্রকৃত সময়						১৬/০৫/২০২২			
						মোট	৫২৬৭৩.২৯										

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2022-23)

Ministry/Division : Power Division, Ministrry of Power, Energy & Mineral Sources.
Agency : Bangladesh Power Development Board
Procuring Entity Name & Code : Power Distribution System Development Project, Cumilla Zone.
Project Name & Code : Power Distribution System Development Project, Cumilla Zone.

Budget : Development

প্যাকেজ নং	এপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ)	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	NOA ইস্যু	চুক্তি সাক্ষর	মোট চুক্তি স্বাক্ষরের সময়কাল	চুক্তির মেয়াদকাল	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
প্যাকেজ-২ (WD)																	
লট-১	বিবিবি-৩, কুমিল্লা এর আওতায় রেস্টহাউজ নির্মাণ	বর্গ. মি:	৩৭০	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	২৪২.৮১	পরিকল্পিত সময়	২০/০৭/২০১৯	১০/০৮/২০১৯	২৪/০৮/২০১৯	৩১/০৮/২০১৯	৭/০৯/২০১৯	২৮/০৯/২০১৯			চলমান
								পরিকল্পিত দিন	০	২১	১৪	৭	৭	২১	৭০	৬ মাস	
								প্রকৃত সময়						১/১২/২০১৯			
লট-২	বিবিবি-৩, কুমিল্লা এর আওতায় ডরমেটোরি নির্মাণ	বর্গ. মি:	৮২৫	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	২৮২.০৯	পরিকল্পিত সময়	২০/০৭/২০১৯	১৭/০৮/২০১৯	৩১/০৮/২০১৯	৭/০৯/২০১৯	১৪/০৯/২০১৯	৫/১০/২০১৯			
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	১৪	৭	৭	২১	৭৭	৬ মাস	
								প্রকৃত সময়						১৩/১১/২০১৯			
লট-৩	বিবিবি-৩, কুমিল্লা এর আওতায় টোর নির্মাণ (রোডসহ)	বর্গ. মি:	২৭৫	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	৮৮.০০	পরিকল্পিত সময়	১৫/০৭/২০২০	১২/০৮/২০২০	১৯/০৮/২০২০	২৬/০৮/২০২০	২/০৯/২০২০	১৬/০৯/২০২০			
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	৭	৭	৭	১৪	৬৩	৬ মাস	
								প্রকৃত সময়						২/০২/২০২১			
						মোট	৬১২.৯০										
প্যাকেজ-৪ (WD)																	
লট-২	বিবিবি, দৌলতগন্জ এর আওতায় অফিস ভবন নির্মাণ	বর্গ. মি:	৫৫০	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	১৭৭.৮৫	পরিকল্পিত সময়	১৭/০৬/২০২১	৮/০৭/২০২১	২২/০৭/২০২১	২৯/০৭/২০২১	৫/০৮/২০২১	১২/০৮/২০২১			চলমান
								পরিকল্পিত দিন	০	২১	১৪	৭	৭	৭	৫৬	৬ মাস	
								প্রকৃত সময়						২০/০৪/২০২২			
							১৭৭.৮৫										
প্যাকেজ-৫ (WD)																	
লট-১	বিবি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর আওতায় স্টোর নির্মাণ (রোডসহ)	বর্গ. মি:	২৭৫	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	১২৯.০৩	পরিকল্পিত সময়	২৩/০৭/২০২২	৬/০৮/২০২২	১৩/০৮/২০২২	২০/০৮/২০২২	২৭/০৮/২০২২	৩/০৯/২০২২			চলমান
								পরিকল্পিত দিন	০	১৪	৭	৭	৭	৭	৪২	৬ মাস	
								প্রকৃত সময়						২/০২/২০২১			
লট-২	বিবিবি, আশুগঞ্জ এর আওতায় অফিস ভবন,বাউন্ডারী ওয়াল, নালা ও রাস্তা নির্মাণ	বর্গ. মি:/RM/ বর্গ. মি:	৫৫০,২৭৫ ও ৫০০	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	৪৬০.০০	পরিকল্পিত সময়	২৩/০৭/২০২২	২০/০৮/২০২২	৩/০৯/২০২২	১০/০৯/২০২২	১৭/০৯/২০২২	২৪/০৯/২০২২			
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	১৪	৭	৭	৭	৬৩	৬ মাস	
								প্রকৃত সময়									
						মোট	৫৮৯.০৩										

প্যাকেজ-৭(WD)																	
লট-১	বিবিবি-৩, কুমিল্লা এর আওতায় অফিস ভবন নির্মাণ (বিবি, যেশী হইতে স্থানান্তরিত)	বর্গ. মি:	৫৫০	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	২৭৭.৫৮	পরিকল্পিত সময়	২০/০৭/২০১৯	১০/০৮/২০১৯	২৪/০৮/২০১৯	৩১/০৮/২০১৯	৭/০৯/২০১৯	১৪/০৯/২০১৯			চলমান
								পরিকল্পিত দিন	০	২১	১৪	৭	৭	৭	৫৬	৬ মাস	
								প্রকৃত সময়						১৩/১১/২০১৯			
লট-৩	বিবিবি, লক্ষ্মীপুর এর আওতায় স্টোর নির্মাণ।	বর্গ. মি:	২৭৫	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	৭২.৭৪	পরিকল্পিত সময়	২৩/০৭/২০২০	৬/০৮/২০২০	১৩/০৮/২০২০	২০/০৮/২০২০	২৭/০৮/২০২০	৩/০৯/২০২০			
								পরিকল্পিত দিন	০	১৪	৭	৭	৭	৭	৪২	৬ মাস	
								প্রকৃত সময়						১২/০১/২০২১			
							৩৫০.৩২										
প্যাকেজ-৮ (WD)																	
লট-১	বিবিবি-১, কুমিল্লা এবং ইএসইউ, বুড়িচং এর আওতাধীন ৩৩ কেভি নতুন লাইন নির্মাণ এবং রেনোভেশন কাজ।	কি.মি.	৭২	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	২২৭.৬৬	পরিকল্পিত সময়	১৫/০৮/২০১৯	১২/০৯/২০১৯	২৬/০৯/২০১৯	৩/১০/২০১৯	১০/১০/২০১৯	৩১/১০/২০১৯			চলমান
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	১৪	৭	৭	২১	৭৭	১৫ মাস	
								প্রকৃত সময়						২৩/১২/২০১৯			
লট-২	বিবিবি-২, কুমিল্লা এবং ইএসইউ, চৌদ্দগ্রাম এর আওতাধীন ৩৩ কেভি নতুন লাইন নির্মাণ এবং রেনোভেশন কাজ।	কি.মি.	৮১	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	২৪২.৬০	পরিকল্পিত সময়	১৫/০৮/২০১৯	১২/০৯/২০১৯	২৬/০৯/২০১৯	৩/১০/২০১৯	১০/১০/২০১৯	৩১/১০/২০১৯			
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	১৪	৭	৭	২১	৭৭	১৫ মাস	
								প্রকৃত সময়						১৫/১০/২০১৯			
লট-৩	বিবিবি-৩, কুমিল্লা এর আওতাধীন ৩৩ কেভি নতুন লাইন নির্মাণ এবং রেনোভেশন কাজ।	কি.মি.	৭৬	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	২২৭.৫৯	পরিকল্পিত সময়	১৫/০৯/২০১৯	১৩/১০/২০১৯	২৭/১০/২০১৯	৩/১১/২০১৯	১০/১১/২০১৯	১/১২/২০১৯			
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	১৪	৭	৭	২১	৭৭	১৫ মাস	
								প্রকৃত সময়						১৯/০১/২০২০			
						মোট	৬৯৭.৮৫										
প্যাকেজ-৯ (WD)																	
লট-১	বিবি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর আওতাধীন ৩৩ কেভি নতুন লাইন নির্মাণ এবং রেনোভেশন কাজ।	কি.মি.	৪১	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	১২২.৯২	পরিকল্পিত সময়	১৫/০৮/২০১৯	১২/০৯/২০১৯	২৬/০৯/২০১৯	৩/১০/২০১৯	১০/১০/২০১৯	৩১/১০/২০১৯			চলমান
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	১৪	৭	৭	২১	৭৭	১৫ মাস	
								প্রকৃত সময়						২৩/১২/২০১৯			
লট-২	বিবিবি, আশুগঞ্জ এর আওতাধীন ৩৩ কেভি নতুন লাইন নির্মাণ এবং রেনোভেশন কাজ।	কি.মি.	৫.২	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	১৫.৫৭	পরিকল্পিত সময়	১৫/০৯/২০১৯	১৩/১০/২০১৯	২৭/১০/২০১৯	৩/১১/২০১৯	১০/১১/২০১৯	১/১২/২০১৯			
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	১৪	৭	৭	২১	৭৭	১৫ মাস	
								প্রকৃত সময়						২৩/১২/২০১৯			
						মোট	১৩৮.৪৯										
প্যাকেজ-১০ (WD)																	
-	বিবিবি, চাঁদপুর এর আওতাধীন ৩৩ কেভি নতুন লাইন নির্মাণ এবং রেনোভেশন কাজ।	কি.মি.	১০.৫	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	৩১.৪৫	পরিকল্পিত সময়	১৫/০৯/২০১৯	১৩/১০/২০১৯	২৭/১০/২০১৯	৩/১১/২০১৯	১০/১১/২০১৯	১/১২/২০১৯			চলমান
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	১৪	৭	৭	২১	৭৭	১৫ মাস	
								প্রকৃত সময়						২৩/১২/২০১৯			
প্যাকেজ-১১ (WD)																	
লট-১	বিবি, নোয়াখালী এর আওতাধীন ৩৩ কেভি নতুন লাইন নির্মাণ এবং রেনোভেশন কাজ।	কি.মি.	১০২	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	৩০৫.৩৪	পরিকল্পিত সময়	২৬/০৯/২০১৯	২৪/১০/২০১৯	৭/১১/২০১৯	১৪/১১/২০১৯	২১/১১/২০১৯	১২/১২/২০১৯			চলমান
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	১৪	৭	৭	২১	৭৭	১৫ মাস	
								প্রকৃত সময়						২৩/১২/২০১৯			
লট-২	বিবিবি, চৌমুহনী এর আওতাধীন ৩৩ কেভি নতুন লাইন নির্মাণ এবং রেনোভেশন কাজ।	কি.মি.	১০	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	২৯.৯০	পরিকল্পিত সময়	২৬/০৯/২০১৯	২৪/১০/২০১৯	৭/১১/২০১৯	১৪/১১/২০১৯	২১/১১/২০১৯	১২/১২/২০১৯			
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	১৪	৭	৭	২১	৭৭	১৫ মাস	
								প্রকৃত সময়						২৪/০৩/২০২০			
						মোট	৩৩৫.২৪										

প্যাকেজ-১২ (WD)																	
-	বিবি, ফেনী এবং ইএসইউ, বনুরহাট এর আওতাধীন ৩৩ কেভি নতুন লাইন নির্মাণ এবং রেনোভেশন কাজ।	কি.মি.	৬০	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	১৭৯.৮০	পরিকল্পিত সময়	২৬/০৯/২০১৯	২৪/১০/২০১৯	৭/১১/২০১৯	১৪/১১/২০১৯	২১/১১/২০১৯	১২/১২/২০১৯			চলমান
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	১৪	৭	৭	২১	৭৭	১৫ মাস	
								প্রকৃত সময়						২৬/০১/২০২০			
প্যাকেজ-১৩ (WD)																	
-	বিবিবি, লক্ষীপুর এর আওতাধীন ৩৩ কেভি নতুন লাইন নির্মাণ এবং রেনোভেশন কাজ।	কি.মি.	১০৬	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	৩১৭.৭২	পরিকল্পিত সময়	৬/১০/২০১৯	৩/১১/২০১৯	১৭/১১/২০১৯	২৪/১১/২০১৯	১/১২/২০১৯	২২/১২/২০১৯			চলমান
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	১৪	৭	৭	২১	৭৭	১৫ মাস	
								প্রকৃত সময়						২৩/০৩/২০২০			
প্যাকেজ-১৪ (WD)																	
লট-১	বিবিবি-১, কুমিল্লা এবং ইএসইউ, বুড়িচং এর আওতাধীন ১১ কেভি, ১১/০.৪ কেভি, ০.৪ কেভি লাইন নির্মাণ (১১/০.৪ কেভি বিতরণ উপকেন্দ্র স্থাপন সমেত) এবং রেনোভেশন কাজ।	কি.মি.	৪৪০	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	৯৬৯.২০	পরিকল্পিত সময়	১৫/০৮/২০১৯	১২/০৯/২০১৯	২৬/০৯/২০১৯	৩/১০/২০১৯	১০/১০/২০১৯	৩১/১০/২০১৯			চলমান
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	১৪	৭	৭	২১	৭৭	১৫ মাস	
								প্রকৃত সময়						১১/১২/২০১৯			
লট-২	বিবিবি-২, কুমিল্লা এবং ইএসইউ, চৌদ্দগ্রাম এর আওতাধীন ১১ কেভি, ১১/০.৪ কেভি, ০.৪ কেভি লাইন নির্মাণ (১১/০.৪ কেভি বিতরণ উপকেন্দ্র স্থাপন সমেত) এবং রেনোভেশন কাজ।	কি.মি.	৩৮০	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	৮৩৩.০০	পরিকল্পিত সময়	১৫/০৮/২০১৯	১২/০৯/২০১৯	২৬/০৯/২০১৯	৩/১০/২০১৯	১০/১০/২০১৯	৩১/১০/২০১৯			
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	১৪	৭	৭	২১	৭৭	১৫ মাস	
								প্রকৃত সময়						১২/১২/২০১৯			
লট-৩	বিবিবি-৩, কুমিল্লা এর আওতাধীন ১১ কেভি, ১১/০.৪ কেভি, ০.৪ কেভি লাইন নির্মাণ (১১/০.৪ কেভি বিতরণ উপকেন্দ্র স্থাপন সমেত) এবং রেনোভেশন কাজ।	কি.মি.	১৬৫	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	৩৩৭.৪০	পরিকল্পিত সময়	১৫/০৮/২০১৯	১২/০৯/২০১৯	২৬/০৯/২০১৯	৩/১০/২০১৯	১০/১০/২০১৯	৩১/১০/২০১৯			
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	১৪	৭	৭	২১	৭৭	১৫ মাস	
								প্রকৃত সময়						২৬/০১/২০২০			
লট-৪	বিবিবি, দৌলতগঞ্জ এর আওতাধীন ১১ কেভি, ১১/০.৪ কেভি, ০.৪ কেভি লাইন নির্মাণ (১১/০.৪ কেভি বিতরণ উপকেন্দ্র স্থাপন সমেত) এবং রেনোভেশন কাজ।	কি.মি.	১০০	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	১৯৫.৩০	পরিকল্পিত সময়	১৫/০৮/২০১৯	১২/০৯/২০১৯	২৬/০৯/২০১৯	৩/১০/২০১৯	১০/১০/২০১৯	৩১/১০/২০১৯			
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	১৪	৭	৭	২১	৭৭	১৫ মাস	
								প্রকৃত সময়						১৫/১০/২০১৯			
						মোট	২৩৩৪.৯০										
প্যাকেজ-১৫ (WD)																	
লট-১	বিবি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর আওতাধীন ১১ কেভি, ১১/০.৪ কেভি, ০.৪ কেভি লাইন নির্মাণ (১১/০.৪ কেভি বিতরণ উপকেন্দ্র স্থাপন সমেত) এবং রেনোভেশন কাজ।	কি.মি.	১[illegible]	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	৩৫৯.৮০	পরিকল্পিত সময়	২৫/০৯/২০১৯	২৩/১০/২০১৯	৬/১১/২০১৯	১৩/১১/২০১৯	২০/১১/২০১৯	১১/১২/২০১৯			চলমান
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	১৪	৭	৭	২১	৭৭	১৫ মাস	
								প্রকৃত সময়						২২/১২/২০১৯			
লট-২	বিবিবি, আশুগঞ্জ এর আওতাধীন ১১ কেভি, ১১/০.৪ কেভি, ০.৪ কেভি লাইন নির্মাণ (১১/০.৪ কেভি বিতরণ উপকেন্দ্র স্থাপন সমেত) এবং রেনোভেশন কাজ।	কি.মি.	১৫০	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	৩৭৪.৭০	পরিকল্পিত সময়	২৫/০৯/২০১৯	২৩/১০/২০১৯	৬/১১/২০১৯	১৩/১১/২০১৯	২০/১১/২০১৯	১১/১২/২০১৯			
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	১৪	৭	৭	২১	৭৭	১৫ মাস	
								প্রকৃত সময়						২২/১২/২০১৯			

লট-৩	বিবিবি, সরাইল এর আওতাধীন ১১ কেভি, ১১/০.৪ কেভি, ০.৪ কেভি লাইন নির্মাণ (১১/০.৪ কেভি বিতরণ উপকেন্দ্র স্থাপন সমেত) এবং রেনোভেশন কাজ।	কি.মি.	৮২	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	১৭১.৬০	পরিকল্পিত সময়	২৫/০৯/২০১৯	২৩/১০/২০১৯	৬/১১/২০১৯	১৩/১১/২০১৯	২০/১১/২০১৯	১১/১২/২০১৯			
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	১৪	৭	৭	২১	৭৭	১৫ মাস	
								প্রকৃত সময়						২২/১২/২০১৯			
						মোট	৯০৬.১০										
প্যাকেজ-১৬ (WD)																	
-	বিবিবি, চাঁদপুর এর আওতাধীন ১১ কেভি, ১১/০.৪ কেভি, ০.৪ কেভি লাইন নির্মাণ (১১/০.৪ কেভি বিতরণ উপকেন্দ্র স্থাপন সমেত) এবং রেনোভেশন কাজ।	কি.মি.	১৫৭	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	৩৩০.৩০	পরিকল্পিত সময়	২৫/০৯/২০১৯	২৩/১০/২০১৯	৬/১১/২০১৯	১৩/১১/২০১৯	২০/১১/২০১৯	১১/১২/২০১৯			চলমান
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	১৪	৭	৭	২১	৭৭	১৫ মাস	
								প্রকৃত সময়						১৭/১১/২০১৯			
প্যাকেজ-১৭ (WD)																	
লট-১	বিবি, নোয়াখালী এর আওতাধীন ১১ কেভি, ১১/০.৪ কেভি, ০.৪ কেভি লাইন নির্মাণ (১১/০.৪ কেভি বিতরণ উপকেন্দ্র স্থাপন সমেত) এবং রেনোভেশন কাজ।	কি.মি.	৪২০	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	৯৫৩.০০	পরিকল্পিত সময়	২৫/০৯/২০১৯	২৩/১০/২০১৯	৬/১১/২০১৯	১৩/১১/২০১৯	২০/১১/২০১৯	১১/১২/২০১৯			চলমান
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	১৪	৭	৭	২১	৭৭	১৫ মাস	
								প্রকৃত সময়						১৮/১২/২০১৯			
লট-২	বিবিবি, চৌমুহনী এর আওতাধীন ১১ কেভি, ১১/০.৪ কেভি, ০.৪ কেভি লাইন নির্মাণ (১১/০.৪ কেভি বিতরণ উপকেন্দ্র স্থাপন সমেত) এবং রেনোভেশন কাজ।	কি.মি.	২০০	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	৪০৮.৭০	পরিকল্পিত সময়	২৫/০৯/২০১৯	২৩/১০/২০১৯	৬/১১/২০১৯	১৩/১১/২০১৯	২০/১১/২০১৯	১১/১২/২০১৯			
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	১৪	৭	৭	২১	৭৭	১৫ মাস	
								প্রকৃত সময়						২৬/১২/২০১৯			
							১৩৬১.৭০										
প্যাকেজ-১৮ (WD)																	
-	বিবি, ফেনী এর আওতাধীন ১১ কেভি, ১১/০.৪ কেভি, ০.৪ কেভি লাইন নির্মাণ (১১/০.৪ কেভি বিতরণ উপকেন্দ্র স্থাপন সমেত) এবং রেনোভেশন কাজ।	কি.মি.	২৮০	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	৬০৬.৮০	পরিকল্পিত সময়	২৫/০৯/২০১৯	২৩/১০/২০১৯	৬/১১/২০১৯	১৩/১১/২০১৯	২০/১১/২০১৯	১১/১২/২০১৯			চলমান
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	১৪	৭	৭	২১	৭৭	১৫ মাস	
								প্রকৃত সময়						১০/১২/২০১৯			
প্যাকেজ-১৯ (WD)																	
-	বিবিবি, লক্ষ্মীপুর এর আওতাধীন ১১ কেভি, ১১/০.৪ কেভি, ০.৪ কেভি লাইন নির্মাণ (১১/০.৪ কেভি বিতরণ উপকেন্দ্র স্থাপন সমেত) এবং রেনোভেশন কাজ।	কি.মি.	১৯০	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	৩৩৬.৩০	পরিকল্পিত সময়	২৫/০৯/২০১৯	২৩/১০/২০১৯	৬/১১/২০১৯	১৩/১১/২০১৯	২০/১১/২০১৯	১১/১২/২০১৯			চলমান
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	১৪	৭	৭	২১	৭৭	১৫ মাস	
								প্রকৃত সময়						১৮/১১/২০১৯			
প্যাকেজ-২১ (WD)	বিবিবি-৩, কুমিল্লা এর আওতায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ (মেইন গেইটসহ)	LS	LS	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	৬২.০০	পরিকল্পিত সময়	২৮/০৯/২০২২	১৯/১০/২০২২	২/১১/২০২২	৯/১১/২০২২	১৬/১১/২০২২	২৩/১১/২০২২			
								পরিকল্পিত দিন	০	২১	১৪	৭	৭	৭	৫৬	৬ মাস	
								প্রকৃত সময়									
প্যাকেজ-২২ (WD)	বিবিবি-৩, কুমিল্লা এর আওতায় রাস্তা এবং নালা নির্মাণ (বিউটিফিকেশনসহ)	LS	LS	ওটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	৯০.০০	পরিকল্পিত সময়	২৮/০৯/২০২২	১৯/১০/২০২২	২/১১/২০২২	৯/১১/২০২২	১৬/১১/২০২২	২৩/১১/২০২২			
								পরিকল্পিত দিন	০	২১	১৪	৭	৭	৭	৫৬	৬ মাস	
								প্রকৃত সময়									
প্যাকেজ-২৩ (WD)																	
প্যাকেজ নং-২৩	Installation & commissioning (including supply) of 33kV breaker at Ramgonaj 132/33kV Grid Substation for Ramgonj 33kV Source line to 33/11kV Laxmipur Substation	-	-	এলটিএম	বিপিডিবি	জিওবি	১৪.১৮	পরিকল্পিত সময়	১০/০৪/২০২২	২৪/০৪/২০২২	২৯/০৪/২০২২	০২/০৫/২০২২	০৯/০৫/২০২২	২৩/০৫/২০২২			
								পরিকল্পিত দিন	০	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	৬০	
								প্রকৃত সময়						১৬/০৬/২০২২			
						মোট	৯৪৭২.৯৩										

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2022-23)

Ministry/Division : Power Division, Ministrry of Power, Energy & Mineral Sources.

Budget : Development

Agency : Bangladesh Power Development Board

Procuring Entity Name & Code : Power Distribution System Development Project, Cumilla Zone.

Project name & Code : Power Distribution System Development Project, Cumilla Zone.

প্যাকেজ নং	এপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (সেবা)	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ	EOI আহবান	ইস্যু RFP	কারিগরী প্রস্তাব খোলা	কারিগরী প্রস্তাব মুল্যায়ন	আর্থিক প্রস্তাব খোলা এবং মুল্যায়ন	নেগোসিয়েশন	প্রস্তাব অনুমোদন	NOA ইস্যু	চুক্তি সাক্ষর	মোট চুক্তি স্বাক্ষরের সময়কাল	চুক্তির মেয়াদকাল	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
SD ১																				
লট-১ (চলমান)	পরামর্শ সেবা (স্থানীয়)-উপকেন্দ্র	এমএম	১২০	কিউসিবিএস	বিপিডিবি	জিওবি	১৯১.৪৪	পরিকল্পিত সময়	৩০/০৪/২০১৮	১২/০৬/২০১৮	১৮/০৭/২০১৮	১৭/০৮/২০১৮	২৩/০৯/২০১৮	২৬/০৯/২০১৮	০১/১০/২০১৮	০৩/১০/২০১৮	৩০/১০/২০১৮	১৪০	৫৮ মাস	চলমান
								পরিকল্পিত দিন	০	০	৩৬	৩০	৩৭	৩	৫	২	২৭			
								প্রকৃত সময়	৩০/০৪/২০১৮	১২/০৬/২০১৮	১৮/০৭/২০১৮	১৭/০৮/২০১৮	২৩/০৯/২০১৮	২৬/০৯/২০১৮	০১/১০/২০১৮	০৩/১০/২০১৮	৩০/১০/২০১৮			
লট-২ (চলমান)	পরামর্শ সেবা (স্থানীয়)-লাইন	এমএম	১৬০	কিউসিবিএস	বিপিডিবি	জিওবি	২৫৫.২৬	পরিকল্পিত সময়	৩০/০৪/২০১৮	১২/০৬/২০১৮	১৮/০৭/২০১৮	১৭/০৮/২০১৮	২৩/০৯/২০১৮	২৬/০৯/২০১৮	০১/১০/২০১৮	০৩/১০/২০১৮	৩০/১০/২০১৮	১৪০	৫৮ মাস	চলমান
								পরিকল্পিত দিন	০	০	৩৬	৩০	৩৭	৩	৫	২	২৭			
								প্রকৃত সময়	৩০/০৪/২০১৮	১২/০৬/২০১৮	১৮/০৭/২০১৮	১৭/০৮/২০১৮	২৩/০৯/২০১৮	২৬/০৯/২০১৮	০১/১০/২০১৮	০৩/১০/২০১৮	৩০/১০/২০১৮			
২৮০						মোট	৪৪৬.৭০													

পণ্য	৫২,৬৭৩.২৯
কাজ	৯,৪৭২.৯৩
সেবা	৪৪৬.৭০
মোট	**৬২,৫৯২.৯২**

Afsana Afroze Trina
17.07.2022
Assistant Engineer
PDSDP, Cumilla Zone
BPDB

17.7.22
Executive Engineer
PDSDP, Cumilla Zone
BPDB

17.07.22
Deputy Project Director
PDSDP, Cumilla Zone
BPDB

17/7/22
Project Director
PDSDP, Cumilla Zone
BPDB

Member, Distribution
BPDB, Dhaka.